

臺灣士林地方
重大計畫預算執
中華民國

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年 度已編列 預算數	可支用預算數			執 行			
			以前 年度	本年度	合計	本 期 執 行			數 計
						實 支 數	應付未付數	賸 餘 數	
臺灣士林地 方法院檢察 署擴建辦公 廳舍中程計 畫	698,245	6,000		6000	6,000	2,202			2,202

法院檢察署
行績效分析表

98 年度

單位：新臺幣千元

數				執行數占預算數百分比%		執行未達 90%之原因 及其改進措施
計 執 行 數		合 計		本期執行數 占可支用預 算數百分比%	累計執行數占截至 本年度已編列預算 數百分比%	
實 支 數	應付未付數	賸 餘 數				
2,202			2,202	36.7	36.7	本案因地質鑽探報告評估，擴建工程之 基地地質狀況不佳，為減少防護與回填 等相關費用，原建築物擬俟 99 年主體工 程動工前始能拆除，經費無法於 98 年底 前執行完畢，故申請保留 3,798 千元。